



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: V – 404-4/2019 -21
Дана:17.07.2020. године
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци
ИЗГРАДЊА ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ У КИКИНДИ ФАЗА 2-3 У ОТВОРЕНОМ
ПОСТУПКУ
Ред бр. ЈН 21/2019

Уговор о јавној набавци број V -404-4/2019-21 од 21.10.2019.године закључен између Града Кикинда и TRON TEX DOO,21000 Нови Сад,Футошки пут бр.406 (носилац посла) мења се и доноси се Анекс уговора.

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је: Предмет јавне набавке је Изградња градске пијаце у Кикинди - фаза 2 и 3 .

Назив и ознака из ОРН: Радови на изградњи пијаца, 45213140

2.Првобитна вредност уговора је : 199.177.188,43 динара без ПДВа.

3. Измењена вредност уговора је : 199.177.188,43 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

Дана 29.06.2020. године, извођач радова Трон Тех d.o.o. обратио се Наручиоцу, Град Кикинда и Надзорном органу са захтевом за продужење рока за извођење радова по горе наведеном уговору о јавној набавци - заведено код Наручиоца под бројем III-09-461/2020 дана 29.06.2020. године. Извођач је тражио продужење рока у трајању од 151 календарских дана.

Разматрајући захтев Наручиоца, Надзорни орган, Раденка Шиповац (са личним лиценцама број 410 6855 04 и број 414 D498 09) је дала сагласност за продужење рока - Образложење заведено код Наручиоца под бројем III-09-463/2020 од 06.07.2020. године. У свом образложењу НО је нашао да постоје **три основа за продужење рока.**

Прво, током извођења радова јавио се проблем угрожености/стабилности суседних објеката, услед чега је Извођач био принуђен да, ради избегавања могуће штете, привремено обустави радове у трајању од **44 календарска дана** - од 15.01.2020. до 29.02.2020. године.

Друго, услед пандемије корона вируса у Р. Србији и увођења ванредног стања у земљи, Извођач је на захтев Наручиоца и уз сагласност НО привремено обуставио радове у трајању од **52 календарска дана** - од 20.03.2020. до 11.05.2020. године. Епидемиолошки услови су налагали такву меру.

Треће, услед нужности извођења додатних/непредвиђених радова, Град Кикинда је, уз сагласност Управе за јавне набавке и Управе за капитална улагања, спровео преговарачки поступак за извођење тих радова - радови на обезбеђењу суседних објеката, односно радови који су условљени изменом ПГД и ПЗИ (што је условљено недостацима у пројектно-техничкој документацији, али и стањем на терену које се није могло предвидети пре почетка радова). Рок за њихово извођење уговорен је на 60 календарских дана. По том основу, Извођач се обратио са захтевом за продужење рока у трајању од **55 календарских дана**, што је Надзорни орган прихватио и сматра утемељеним.

Крајњи закључак Надзорног органа је да је захтев Извођача оправдан и утемељен, те је стога дао **препоруку да се рок за извођење радова продужи у трајању од 151 календарских дана.**

Узимајући у обзир горе наведене чињенице, затим имајући у виду да је Извођач поступио у складу са члановима 26. и 27. Уговора о јавној набавци „Изградња градске пијаце у Кикинди – фаза 2 и 3, број уговора V-404-4/2019-21 од 21.10.2019. године, као и имајући у виду да је Надзорни орган предложио усвајање захтева групе Извођача - коју представља Tron Tex d.o.o - за продужење рока, **Град Кикинда даје сагласност да се рок за извођење продужи у трајању од 151 календарских дана, до 25.12.2020. године.** Град Кикинда констатује да изменом уговора нису нарушена начела обезбеђивања конкуренције, начело транспарентности и једнакости понуђача у поступку јавне набавке и сагласан је да се, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, сачини Анекс уговора где ће крајњи рок за завршетак радова бити продужен за горе наведени период.

ГРАДОНАЧЕЛНИК


Павле Марков