



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД КИКИНДА

Број: V-404-1/2017-78

Дана: 31.07.2018. године

К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

О Д Л У К У **о измени уговора о јавној набавци бр.2**

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА КАПЕЛИ У НОВИМ КОЗАРЦИМА **ЈН 78/2017**

Уговор о јавној набавци број V -404-1/2017-78 од 27.11.2017.године закључен између Града Кикинда и Технобор ДОО, са седиштем у Кикинди мења се и доноси се Анекс уговора.

- 1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:**
Предмет јавне набавке је: Грађевински радови на капели у Новим Козарцима
Назив и ознака из ОРН: 45400000, Завршни грађевински радови
- 2.Првобитна вредност уговора је :** **2.901.863,00** динара без ПДВа.
- 3.Измењена вредност уговора је :** **3.036.488,10** динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу извештаја Надзорног органа достављеног 30.07 . 2018. године бр. III-09- службено/2018 и захтева извођача радова Технобор из Кикинде заведен под бројем III-09-710/2018 од 30.07.2018.године у којима се наводи :

1.Радови предвиђени Анексом Уговора -1 нису сви завршени у уговореном року, пошто није извршено геодетско снимање и картирање подземних инсталација у Републичком геодетском заводу, те није могла да се изврши нити израда сепарата потребног за подношење захтева за прикључење објекта капеле на предметне инсталације преко ЦЕОП-а, а самим тим нису могле да се изврше нити потребне припреме за организовање рада Комисије за технички преглед објекта, односно радова, који су предмет основног Уговора, ради исходавања употребне дозволе.

За извршење геодетских радова и израду потребног елабората, као и спровођења истог у Републичком геодетском заводу, као и због подношења захтева за прикључење објекта капеле на инсталације водовода и електричне енергије преко ЦЕОП-а потребно је обезбедити додатни рок од 50 радних дана од датума предвиђеног за завршетак радова.

У наведени рок не урачунавају се дани чекања на издавање података из службених евиденција Републичког геодетског завода потребних за извршење геодетског снимања, дани чекања на издавање Решења од стране РГЗ о спровођењу насталих промена, као ни евентуално решавање по жалби на наведено Решење. Уколико издавање података из службених евиденција потребних за извршење геодетског снимања и издавање Решења Републичког геодетског завода о спровођењу насталих промена утиче на даљи продужетак наведеног рока, исти ће се

аутоматски померити за број дана кашњења због чекања на издавање података и издавање Решења, односно због решавања по жалби на Решење.

2. Током извођења радова према Уговору, код појединих ставки појавила су се мања одступања од предвиђених количина, што се у моменту израде предмера и предрачуна радова није могло прецизно предвидети. Код неколико ставки појављује се мањак радова, али се вишак појављује код више ставки.

Према коначном обрачуну радова – укупној рекапитуалацији – вредност радова износи 3.036.488,10 динара. Уговорена вредност радова износи 2.901.863,00 динара без ПДВ-а. Разлика између уговорене вредности радова и вредности датој у коначном обрачуну износи 134.625,10 динара, односно 4,639% повећања од уговорене вредности радова.

Анекс уговора о јавној набавци, Грађевински радови на капели у Новим Козарцима ЈН 78/2017, припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН и чланом 13. првобитног уговора.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Павле Марков
Павле Марков