



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
**ГРАД КИКИНДА**  
Број: V-404-1/2018-17  
Дана: 17.12.2018. године  
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

## **О Д Л У К У** **о измени уговора о јавној набавци**

### **ИЗГРАДЊА ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ У КИКИНДИ ФАЗА 1** **ЈН 17/2018**

Уговор о јавној набавци број V -404-1/2018-17 од 08.06.2018.године закључен између Града Кикинда и TRON TEX DOO, Нови Сад (носилац посла) мења се и доноси се Анекс уговора.

- 1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:**  
Предмет јавне набавке је: ИЗГРАДЊА ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ У КИКИНДИ ФАЗА 1  
Назив и ознака из ОРН: Радови на изградњи пијаца, 45213140
- 2. Првобитна вредност уговора је :** 31.434.791,00 динара без ПДВа.
- 3. Измењена вредност уговора је :** 35.621.229,50 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

#### **1. ВИШАК И МАЊАК РАДОВА**

Дана 12.12.2018. године, Надзорни орган, Ђорђе Котарлић, дипл. инж. грађ. са личном лиценцом број 410 228603 - именован Решењем, број V-404-110/2018-1 од 25.06.2018. године - доставио је Граду Кикинда, као Наручиоцу радова, Образложење бр. 03-12/18, поводом захтева Извођача Tron Tex d.o.o. за повећање обима предмета јавне набавке. Заједно са Образложењем, НО доставио је и измењену Понуду Извођача, бр. 119-18-1904 од 09.12.2018. године, као и Сагласност пројектанта конструкције, Милоша Ерића, дипл. инж. грађ. за повећање обима радова на ископу за темељну плочу.

У свом образложењу, Надзорни орган извршио је стручно-обрачунску анализу свих измена основне понуде које се односе на архитектонско-грађевинске и грађевинско-занатске радове, односно радове хидроградње (водовод и канализација). У том смислу, утврђивани су описи позиција и количина, као и основаност њихових измена, са детаљним образложењем сваке појединачне позиције. Образложење је обухватило основаност вишкова/мањкова код следећих врста радова:

- 1. Демонтажа и рушење
- 2. Земљани радови
- 3. Бетонски и армирано-бетонски радови
- 4. Армирачки радови
- 5. Зидарски радови
- 6. Изолатерски радови
- 7. Челична конструкција
- 12. Керамичарски радови
- 13. Молерско-фарбарски радови
- 14. Фасадни и кровни сендвич панели

- 16. Разни радови
- и на послетку, радови на хидротехничким инсталацијама.

У свом образложењу члан НО, Ђорђе Котларић, констатовао је испуњеност услова из члана 17. и 18. Уговора о јавној набавци, односно основаност измењене понуде Извођача која садржи преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.

Иако измена основне понуде није обухватила позиције које се односе на електроенергетске и телекомуникационе инсталације, затим прилазни пут ТК каблова, машинске инсталације и противпожарну заштиту, Град Кикинда, као Наручилац радова, доставио је 13.12.2018. године предметну документацију свим именованим члановима Надзорног органа:

- Бранислав С. Јанковић, дипл. инж. електротехнике, са личном лиценцом број 350 9209 04, одговорни пројектант радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона
- Саша Баковић, дипл. инжењер електротехнике, са лиценцом за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите, број Решења МУП-а 7811 од 12.01.2017. године
- Јован Д. Удицки, дипл. машински инжењер, са личном лиценцом број 330 0225 03, одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике

Сви наведени чланови НО дали су сагласност на измене обима радова у вредности

-вишак радова у износу од 4.935.038,50 динара без ПДВа и

-мањак радова у износу од - 748.600,00 динара без ПДВа.

Нова измењена вредност уговора износи **35.621.229,50** динара без ПДВа односно **42.745.475,40** динара са ПДВом.

## 2. РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Дана 10.12.2018. године Извођач радова Tron Tex d.o.o. обратио се Надзорном органу са Захтевом за продужење рока за извођење радова. Горе наведеним уговором о јавној набавци, уговорено је да радови морају бити завршени у року од 164 календарска дана, рачунајући од дана увођења извођача у посао. Имајући у виду да је извођач у посао уведен 20.07.2018. године, рок за завршетак посла био је 30.12.2018. године. У свом Захтеву, Извођач је тражио да се рок продужи до завршетка поступка уговарања вишка радова.

Поступајући по предметном Захтеву, Надзорни орган, Ђорђе Котларић - дипл. грађ. инжењер, са личном лиценцом број 410 228603 - именован Решењем, број V-404-110/2018-1 од 25.06.2018. године - доставио је Наручиоцу 12.12.2018. године образложење у вези са захтевом Извођача (заведено код Наручиоца 12.12.2018. године под бројем III-09-1112/2018). У свом образложењу Надзорни орган је констатовао испуњеност услова из члана 24. Уговора о јавној набавци према којем Извођач радова има право на продужење уговореног рока у случају уговарања вишка радова.

Надзорни орган није констатовао пропуст Извођача због кашњења у динамици извођења, односно, имајући у виду да је исти предложио усвајање захтева Извођача Tron Tex d.o.o, да се рок за извођење, услед поступка уговарања вишкова радова, продужи за 20 календарских дана.

Имајући у виду да је Надзорни орган констатовао основаност измењене Понуде Извођача за вишак и мањак изведених радова и основаност захтева Извођача за продужење рока извођења радова као и да је предложио њено усвајање, Град Кикинда даје сагласност за повећање обима предмета и продужење рока за извођење радова јавне набавке по Уговору о јавној набавци „Изградња градске пијаче у Кикинди – фаза 1 ЈН 17/2018“. У складу са мишљењем Надзорног органа, Град Кикинда, као Наручилац радова, констатује да изменом уговора нису нарушена начела обезбеђивања конкуренције, начело транспарентности и једнакости понуђача у поступку јавне набавке.

1  
.  
Анекс уговора о јавној набавци , Изградња градске пијаце у кикинди –фаза 1 ЈН 17/2018 ,припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН , чланом 20 . и 24. првобитног уговора .

ГРАДОНАЧЕЛНИК

*Павле Марков*

Павле Марков

